



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, предписание №76/1 от 27 мая 2022г.

орган, выписавший предписание, номер и дата предписания

Пункт предписания	Вид нарушения	Требуемый вид работ	Срок выполнения работ по предписанию	Информация о выполнении / невыполнении
1	В спальнях и групповых помещениях не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	Провести замену системы оповещения о пожаре, в связи с долгим сроком эксплуатации (2010 г)	19.12.2022г	Не выполнено
2	Часть оповещателей расположена на расстоянии менее 150 мм от потолка до их верхней части	Опустить оповещатели от потолка	19.12.2022г	Выполнено частично
3	Не над всеми эвакуационными выходами имеется световое табло «Выход»	Поставить дополнительные световые табло	19.12.2022г	Выполнено
4	Текст оповещения СОУЭ содержит слова способные вызвать панику	Провести замену системы оповещения о пожаре, в связи с долгим сроком эксплуатации (2010 г)	19.12.2022г	Не выполнено
5	В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее чем 70 дБА	Провести замену системы оповещения о пожаре, в связи с долгим сроком эксплуатации (2010 г)	19.12.2022г	Не выполнено
6	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Провести испытание средств систем пожарной безопасности (техническая экспертиза)	19.12.2022г	Выполнено

7	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Требуется разработать план и провести установку аварийного освещения	19.12.2022г	Не выполнено
8	В коридоре 1 этажа около электрощитовой расстояние между ИПД превышает установленное требование	Установить дополнительный извещатель	19.12.2022г	Выполнено
9	В складских помещениях аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри складского помещения	Вынести аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, из помещения склада.	19.12.2022г	Выполнено
10	На объекте защиты допускается установка извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	Перенести извещатели на расстояние не менее 0,5 м от электросветильников.	19.12.2022г	Выполнено
11	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания внутри без ключа.	Поменять запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов	19.12.2022г	Выполнено
12	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации	Разработать план и установить систему пожарной сигнализации в подвальном помещении	19.12.2022г	Не выполнено

Исполнитель :  зам.заведующего по АХР Кривоносова М.Ю.

И.о. заведующего  Фомина Л.Н.

